

## STS-134 EVA 1 - Summary Timeline

	EV1 (DREW)	EV3 (TAZ)	
00:00	EGRESS/SETUP (00:45)	EGRESS/SETUP (00:45)	00:00
00:30			00:30
01:00	MISSE 7 RETRIEVE (01:00)	MISSE 7 RETRIEVE (01:00)	01:00
01:30			01:30
02:00	MISSE 8 INSTALL (00:40)	S3 CETA LIGHT INSTALL (00:25)	02:00
02:30	P3/P4 NH3 JUMPER INSTALL (00:35)	STBD SARJ COVER 7 INSTALL (00:25)	02:30
03:00		P3/P4 NH3 JUMPER INSTALL (00:25)	03:00
03:30	P5/P6 NH3 JUMPER INSTALL / N2 VENT (00:35)	P3/P4 NH3 JUMPER TEMP STOW (00:35)	03:30
04:00	EWC ANTENNA INSTALL (02:20)	EWC ANTENNA INSTALL (02:45)	04:00
04:30			04:30
05:00			05:00
05:30			05:30
06:00	VTEB CLEANUP (00:25)		06:00
06:30	CLEANUP / INGRESS (00:30)	CLEANUP / INGRESS (00:30)	06:30
07:00			07:00